Messa in sicurezza Diga Lago della Spina ex OCDPC 53/2013

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 7

Prot. N 2936 del 16/09/2013

Visto e richiamato
integralmente il Provvedimento Sindacale 2 del 31/07/2013 con il quale veniva approvato il quadro economico del trasferimento ai sensi dell'OCDPC

Visto
il Provvedimento Sindacale 4 del 09/08/2013 con il quale veniva dichiarato ammissibile il Collaudo, acuisito il Certificato di collaudo positivo in data rilasciato il 10/06/2013, e trasmesso al protocollo del Comune di Pralormo in data 24/06/2013 (n. 2090), e con il quale veniva riconosciuto il credito netto dell'Appaltatore a saldo in € 354.782,86 + I.V.A., cui debbono aggiungersi € 201,60 per interessi causa ritardato pagamento SAL n. 6 ed € 530,53 + I.V.A. per compensazione dei prezzi.

Ritenuto
necessario procedere alla variazione a saldo finale invariato del Quadro economico del trasferimento approvato con Provvedimento Sindacale 2 del 31/07/2013 per gli importi riconosciuti dal successivo Provvedimento Sindacale 4 del 09/08/2013, e più precisamente:

- Maggiori spese alla voce A5: € 530,53 per compensazione dei prezzi ex art. 133, comma 4, del D.Lgs. 163/2006
- Maggiori spese alla voce A5.1: € 201,60 per interessi causa ritardato pagamento SAL n. 6
- Maggiori spese alla voce A6: € 111,41 per IVA 21% per compensazione dei prezzi ex art. 133, comma 4, del D.Lgs. 163/2006
- Minori spese alla voce C2: € 697,14 per copertura maggiori spese di cui alle voci A5, A5.1 e A6
- Minori spese alla voce C4: € 146.40 per copertura maggiori spese di cui alle voci A5, A5.1 e A6

di seguito riassunti nel quadro comparativo

Descrizione maggiori spese	€	Descrizione minori spese	
Maggiori spese alla voce A5.1	€ 530,53	Minori spese alla voce C2	€ 697,14
Maggiori spese alla voce A5.1	€ 201,60	Minori spese alla voce C4	€ 146,40
Maggiori spese alla voce A6	€ 111,41		
TOTALE maggiori spese	€ 843,54	TOTALE minori spese	€ 843,54

Ritenuto

di non dover apportare modificazioni alle schede esplicative allegate al Provvedimento Sindacale 2 del 31/07/2013

Aggiornato

il Quadro economico del trasferimento come da prospetto

Importo di Trasferimento ex OCDPC 53/2013	**€**	**2.263.320,19**
A) Lavori Contratto in data 20.01.2009 e rapporti giuridici pendenti		
1. Lavori d'Appalto eseguiti (compreso oneri di sicurezza)	€	2.486.499,02
2. Perizie Lavori Aggiuntivi eseguiti (compreso oneri sicurezza)	€	161.050,31
3. Sommano Lavori eseguiti	€	2.647.549,33
4. Importo corrisposto dal Commissario Delegato	€	2.044.116,57
5. Importo Lavori a carico del trasferimento	€	603.963,29
5.1 Interessi	€	201,60
6. IVA su Lavori a carico del trasferimento (21%)	€	126.832,29
7. Importo Totale a carico del trasferimento (5+6)	€	730.997,18
Importo di Trasferimento dopo saldo lavori	**€**	**1.532.323,01**
8. Importo - come da atto di ricognizione dei rapporti giuridici pendenti di competenza del Commissario Delegato - per Direzione Lavori, Sicurezza, Commissione di Collaudo e varie	€	133.193,21
Importo di Trasferimento dopo saldo prestazioni	**€**	**1.399.129,80**
B) Pianificazione attività finalizzate al superamento della situazione di criticità (articolo 1 comma 4 OCDPC n. 53/2013)		
1. Accantonamento per ricomposizione contenzioso ex DLgs 163/2006 - Parte IV	€	400.000,00
2. Spese legali e di avvocatura	€	50.000,00
3. Accertamenti, Indagini geofisiche, Verifiche Geotecniche e Sismiche (nuova normativa)	€	50.000,00
4. Lavori di sistemazione della spalla destra al contorno gallerie di scarico di emergenza come da nota DL prot num 242/2013 del 26/06/2013	€	330.000,00
5. Spese tecniche per nuove attività - Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/1959 - di cui al punto 4), così ripartite: 5.1 Incarico progettazione e CSP €. 12.000,00 5.2 Direzione Lavori €. 8.000,00 5.3 Oneri CSE €. 2.000,00 5.4 Collaudo ex articolo 14 €. 10.000,00 5.5 Spese varie €. 5.000,00	€	37.000,00
6. IVA 21% su allestimento, lavori e spese tecniche (punti 3,4,5)	€	87.570,00
7. Allacciamento a pubblico servizio (Enel)	€	3.000,00
8. Eventuali spese per commissione valutatrice	€	3.000,00
9. Rimborsi spese e spese generali	€	2.000,00
Somme previste per attività finalizzate al superamento della situazione di criticità (articolo 1 comma 4 OCDPC n. 53/2013)	**€**	**962.570,00**
C) Pianificazione ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità (articolo 1 comma 6 OCDPC n. 53/2013)	**€**	
1. Lavori di allestimento funzionale della Diga per completamento messa in sicurezza	€	125.000,00
2. Lavori conseguenti a nuove situazioni di criticità e lavori conseguenti agli esiti degli Invasi Sperimentali	€	210.140,33
3. Spese tecniche per nuove attività - Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/1959 - di cui ai punti 1) e 2) 3.1 Incarico progettazione e CSP €. 10.000,00 3.2 Direzione Lavori €. 7.000,00 3.3 Oneri CSE €. 2.000,00 3.4 Spese varie €. 5.000,00	€	24.000,00
4. IVA 21% su lavori e spese tecniche (punti 1, 2, 3)	€	75.419,47
5. Rimborsi spese e spese generali	€	2.000,00
Somme previste per ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità (articolo 1 comma 6 OCDPC n. 53/2013)	**€**	**436.559,80**
Residuo trasferimento ex OCDPC 53/2013	**€**	**0,00**

Ravvisata la necessità di trasmettere il presente provvedimento:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;

al Responsabile Unico del Procedimento;

al Direttore dei Lavori;

all'impresa appaltatrice, TECNIS Spa;

al Consorzio irriguo di secondo grado "Chierese Astigiano";

alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura – settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture idriche;

Tutto ciò premesso

IL SINDACO

DISPONE

Di approvare la relazione, quale formale ricognizione e, ove occorrendo, approvazione e/o ratifica delle attività svolte e delle prossime azioni da intraprendersi al fine di adempiere al mandato conferito dalla OCDPC 53/2013;

Di apportare le seguenti variazioni al Quadro economico del trasferimento approvato con Provvedimento Sindacale 2 del 31/07/2013

- Maggiori spese alla voce A5: € 530,53 per compensazione dei prezzi ex art. 133, comma 4, del D.Lgs. 163/2006
- Maggiori spese alla voce A5.1: € 201,60 per interessi causa ritardato pagamento SAL n. 6
- Maggiori spese alla voce A6: € 111,41 per IVA 21% per compensazione dei prezzi ex art. 133, comma 4, del D.Lgs. 163/2006
- Minori spese alla voce C2: € 697,14 per copertura maggiori spese di cui alle voci A5, A5.1 e A6
- Minori spese alla voce C4: € 146.40 per copertura maggiori spese di cui alle voci A5, A5.1 e A6

di seguito riassunti nel quadro comparativo

Descrizione maggiori spese	€	Descrizione minori spese	
Maggiori spese alla voce A5.1	€ 530,53	Minori spese alla voce C2	€ 697,14
Maggiori spese alla voce A5.1	€ 201,60	Minori spese alla voce C4	€ 146,40
Maggiori spese alla voce A6	€ 111,41		
TOTALE maggiori spese	€ 843,54	TOTALE minori spese	€ 843,54

Di approvare il quadro economico di trasferimento aggiornato ed allegato al presente provvedimento

Di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
- al Responsabile Unico del Procedimento;
- al Direttore dei Lavori;
- alla Commissione di Collaudo;
- all'impresa appaltatrice, TECNIS Spa;
- al Consorzio irriguo di secondo grado "Chierese Astigiano";
- alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura – settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture idriche;

Il Sindaco di Pralormo
Dott. Lorenzo Fogliato



QUADRO ECONOMICO E SCHEDE ESPLICATIVE

delle attività
di completamento tecnico ed amministrativo
atte al superamento del contesto di criticità
della messa in sicurezza della diga lago della Spina
ex OCDPC 53/2013

Importo di Trasferimento ex OCDPC 53/2013	**€**	**2.263.320,19**
A) Lavori Contratto in data 20.01.2009 e rapporti giuridici pendenti		
1. Lavori d'Appalto eseguiti (compreso oneri di sicurezza)	€	2.486.499,02
2. Perizie Lavori Aggiuntivi eseguiti (compreso oneri sicurezza)	€	161.050,31
3. Sommano Lavori eseguiti	€	2.647.549,33
4. Importo corrisposto dal Commissario Delegato	€	2.044.116,57
5. Importo Lavori a carico del trasferimento	€	603.963,29
5.1 Interessi	€	201,60
6. IVA su Lavori a carico del trasferimento (21%)	€	126.832,29
7. Importo Totale a carico del trasferimento (5+6)	€	730.997,18
Importo di Trasferimento dopo saldo lavori	**€**	**1.532.323,01**
8. Importo - come da atto di ricognizione dei rapporti giuridici pendenti di competenza del Commissario Delegato - per Direzione Lavori, Sicurezza, Commissione di Collaudo e varie	€	133.193,21
Importo di Trasferimento dopo saldo prestazioni	**€**	**1.399.129,80**
B) Pianificazione attività finalizzate al superamento della situazione di criticità (articolo 1 comma 4 OCDPC n. 53/2013)		
1. Accantonamento per ricomposizione contenzioso ex DLgs 163/2006 - Parte IV	€	400.000,00
2. Spese legali e di avvocatura	€	50.000,00
3. Accertamenti, Indagini geofisiche, Verifiche Geotecniche e Sismiche (nuova normativa)	€	50.000,00
4. Lavori di sistemazione della spalla destra al contorno gallerie di scarico di emergenza come da nota DL prot num 242/2013 del 26/06/2013	€	330.000,00
5. Spese tecniche per nuove attività - Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/1959 - di cui al punto 4), così ripartite: 5.1 Incarico progettazione e CSP €. 12.000,00 5.2 Direzione Lavori €. 8.000,00 5.3 Oneri CSE €. 2.000,00 5.4 Collaudo ex articolo 14 €. 10.000,00 5.5 Spese varie €. 5.000,00	€	37.000,00
6. IVA 21% su allestimento, lavori e spese tecniche (punti 3,4,5)	€	87.570,00
7. Allacciamento a pubblico servizio (Enel)	€	3.000,00
8. Eventuali spese per commissione valutatrice	€	3.000,00
9. Rimborsi spese e spese generali	€	2.000,00
Somme previste per attività finalizzate al superamento della situazione di criticità (articolo 1 comma 4 OCDPC n. 53/2013)	**€**	**962.570,00**
C) Pianificazione ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità (articolo 1 comma 6 OCDPC n. 53/2013)	**€**	
1. Lavori di allestimento funzionale della Diga per completamento messa in sicurezza	€	125.000,00
2. Lavori conseguenti a nuove situazioni di criticità e lavori conseguenti agli esiti degli Invasi Sperimentali	€	210.140,33
3. Spese tecniche per nuove attività - Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/1959 - di cui ai punti 1) e 2) 3.1 Incarico progettazione e CSP €. 10.000,00 3.2 Direzione Lavori €. 7.000,00 3.3 Oneri CSE €. 2.000,00 3.4 Spese varie €. 5.000,00	€	24.000,00
4. IVA 21% su lavori e spese tecniche (punti 1, 2, 3)	€	75.419,47
5. Rimborsi spese e spese generali	€	2.000,00
Somme previste per ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità (articolo 1 comma 6 OCDPC n. 53/2013)	**€**	**436.559,80**
Residuo trasferimento ex OCDPC 53/2013	**€**	**0,00**

Scheda Esplicativa Capo A) punto 1.	**€ 2.486.499,02**

SITUAZIONE DI CRITICITA'

L'appalto dei lavori di messa in sicurezza della diga lago della Spina ha subito un anomalo andamento per via del succedersi di Commissari Delegati, Responsabili del Procedimento e Direttori dei Lavori.

La ricognizione dei rapporti giuridici pendenti facenti capo al Commissario Delegato - da questi redatta secondo la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 dell'Ordinanza 53/2013, fotografa la situazione di criticità che si è generata (**All. 1**).

Capo A) punto 1. – Lavori d'appalto eseguiti

AZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA'

La ripresa dell'azione amministrativa con la richiesta di conferma - acquisita da parte della Direzione Infrastrutture Idriche ed Elettriche - dell'incarico al Responsabile del Procedimento ed Direttore dei Lavori precedenti, ha consentito di riavviare le attività tecniche per la definizione del rapporto contrattuale d'appalto.

Capo A) punto 1. – Lavori d'appalto eseguiti

Scheda Esplicativa Capo A) punto 2.	**€ 161.050,31**

SITUAZIONE DI CRITICITA'

Le ragioni di tale criticità, connessa alla mancata superiore approvazione di perizie aggiuntive per lavori ordinati all'impresa e regolarmente eseguiti, sono riconducibili alle medesime motivazioni esposte al Capo A) punto 1.
Capo A) punto 2. – Perizie di lavori aggiuntivi eseguiti

AZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA'

La Commissione di Collaudo nella quarta visita di verifica in corso d'opera del 23.11.2012 ha ritenuto "meritevoli di collaudo" e quindi di contabilizzazione i lavori ordinati all'impresa, già confluiti in specifiche perizie, necessari ed indispensabili per il compimento dell'oggetto dell'appalto (**All. 2**). Il Responsabile del Procedimento ha trasmesso all'amministrazione parere in data 15 maggio 2013, confermando l'assunto (**All. 3**) Si è quindi inserita nel quadro economico specifica voce previsionale.
Capo A) punto 2. – Perizie di lavori aggiuntivi eseguiti

Scheda Esplicativa Capo A) punto 8.	**€ 133.193,21**

SITUAZIONE DI CRITICITA'

Dall'atto di ricognizione dei rapporti giuridici pendente facenti capo al Commissario Delegato pro tempore, e da questi redatto secondo disposizione dell'Ordinanza n. 53/2013, si evidenzia la situazione di criticità connessa alla mancata corresponsione dei compensi ad alcune delle figure professionali succedutesi nella gestione tecnica dell'appalto.
Capo A) punto 8. – Importo per prestazioni

AZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA'

Nel Quadro Economico è stata inserita voce previsionale di spesa nell'interezza dedotta dall'atto di ricognizione redatto dal Commissario Delegato pro tempore,(prot 27/13/gd del 06/03/2013) per quanto di competenza del medesimo. L'amministrazione si riserva comunque una autonoma valutazione tecnico giuridica per singola ricognizione eseguita - in termini soggettivi - a fronte di quelle situazioni per le quali il medesimo Commissario segnala riferimenti legislativi e/o orientamenti giurisprudenziali che possano indurre ad una diversa oggettiva valutazione, in termini di congruità economica.
Capo A) punto 8. – Importo per prestazioni

Scheda Esplicativa Capo B) punto 1.	***€ 400.000,00***

SITUAZIONE DI CRITICITA'

Il travagliato iter del'appalto, per le vicende scaturite dalla succedersi dal primo al secondo Commissario Delegato, dalla destituzione del primo Direttore dei Lavori, dalla dimissioni del primo e poi del secondo Responsabile del Procedimento e da ultimo dal prolungarsi dei tempi di emissione di nuova Ordinanza per via dell'introduzione della nuova regolamentazione delle funzioni della Protezione Civile - Legge n. 100 del 13 luglio 2012 -, ha cagionato un abnorme allungamento dei termini dell'appalto, con l'insorgere di interessi per ritardato pagamento e maggiori oneri di esecuzione per l'impresa appaltatrice.

Questi da ultimo con nota del 24 giugno 2013 (**All. 4**), nel riepilogare lo status quo, ha richiesto la definizione della vertenza.

Peraltro in precedenza all'impresa era stata già manifestata la volontà di procedere ad un componimento transattivo del contenzioso (**All.5**), di cui si coglie significativo riscontro anche nell'atto di ricognizione dei rapporti giuridici pendenti al Commissario Delegato pro tempore.

Capo B) punto 1. – Accantonamento per contenzioso

AZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA'

L'amministrazione ha l'obbligo secondo legge di formulare una proposta di soluzione del contenzioso all'impresa entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo finale **(All. 6)**, fermo restando che il mancato e/o tardivo superamento di tale criticità può rallentare lo svolgimento delle azioni da intraprendere per la soluzione degli altri contesti critici. L'amministrazione attende quindi formulazione da parte del Responsabile del Procedimento di parere, sulla scorta delle risultanze espresse dalla Commissione di Collaudo per tentare di procedere ad una già manifestata definizione bonaria della vertenza, allocando provvisoriamente spesa presunta nell'apposito capitolo del Quadro Economico.

Capo B) punto 1. – Accantonamento per contenzioso

Scheda Esplicativa Capo B) punto 2.	**€ 50.000,00**

SITUAZIONE DI CRITICITA'

La complessità dell'iter tecnico amministrativo dell'appalto e la già manifestata la volontà di procedere ad un componimento transattivo del contenzioso, di cui si coglie significativo riscontro anche nell'atto di ricognizione dei rapporti giuridici pendenti al Commissario Delegato pro tempore determinano un quadro giuridico molto complesso ed articolato. Si segnala come il Comune di Pralormo sia sprovvisto di un'avvocatura interna e non vi siano nel proprio organico professionalità in grado di svolgere tali funzioni.
Capo B) punto 2. – Spese legali e di avvocatura

AZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA'

Nel Quadro Economico di trasferimento è stata inserita la previsione economica di spesa per incarichi professionali finalizzati all'esame e studio (i) delle problematiche di cui alla ricognizione rapporti giuridici pendenti redatta dal Commissario delegato pro tempore, (ii) delle problematiche connesse ai compensi degli organi della procedura, ancorché cessati dalle funzioni, (iii) delle problematiche di chiusura operazioni di contabilizzazione e liquidazione lavori eseguiti e (iv) alla definizione delle riserve iscritte sui documenti contabili e dell'istanza di disapplicazione delle penali.
Capo B) punto 2. – Spese legali e di avvocatura

Scheda Esplicativa Capo B) punto 3.	**€ 50.000,00**

SITUAZIONE DI CRITICITA'

Sin dal 11 aprile 2011 la Commissione di Collaudo in corso d'opera ha segnalato la necessità di operare verifiche - statiche ed idrauliche - integrative del progetto (**All. 7**).

Tale necessità è stata inequivocabilmente ribadita nel verbale della quinta visita di collaudo (**All. 8**).

Capo B) punto 3. – Accertamenti, Indagini, Verifiche

AZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA'

Nel Quadro Economico di trasferimento è stata inserita previsione economica per l'effettuazioni di tali studi e verifiche ingegneristiche, cui si aggiunge la verifica sismica della diga alla luce della nuova normativa sismica di recente introduzione, secondo la proposta della quarta sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 18.12.2009.

In tale voce previsionale è inserita anche la spesa già assentita per l'esecuzione di indagini integrative geofisiche eseguite in corrispondenza del versante destro della diga, al contorno delle gallerie di scarico di emergenza della stessa, per la criticità segnalata.

Capo B) punto 3. – Accertamenti, Indagini, Verifiche

Scheda Esplicativa Capo B) punto 4.	**QUADRO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO**

SITUAZIONE DI CRITICITA'

In data 18 aprile 2013 la Direzione Infrastrutture Idriche ed Elettriche ha segnalato un fenomeno di assestamento in spalla destra dell'invaso a ridosso del calice (**All. 9**).

Analoga segnalazione è pervenuta dal Responsabile del Procedimento in pari data (**All. 10**), che successivamente in data 10.05.2013 ha invitato il Direttore dei Lavori ad effettuare specifiche indagini sul versante ed a predisporre – acquisite le risultanze dell'indagine – perizia di somma urgenza per il ripristino di adeguate condizioni di sicurezza (**All. 11**).

Capo B) punto 4. – Lavori di sistemazione contorno gallerie di scarico

AZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA'

L'amministrazione ha già autorizzato la spesa per l'esecuzione delle indagini integrative, geofisiche, prevista al punto 2. del Capo B) del Quadro.

Su specifica richiesta, il Direttore dei Lavori ha formulato stima provvisoria economica degli interventi presumibili per il superamento della criticità in atto evidenziatasi, allocata in tale capo del Quadro Economico (**All. 12**).

Corre l'obbligo comunque sottolineare che la criticità - ora emersa nella sua evidenza oggettiva - era in concreto già esistente ed era stata comunque puntualmente sollevata dal Direttore dei Lavori, senza tuttavia che se ne desse il necessario seguito operativo da parte della precedente gestione amministrativa commissariale, la cui tardività potrà comportare maggiori oneri per il risanamento.

Capo B) punto 4. – Lavori di sistemazione contorno gallerie di scarico

Scheda Esplicativa Capo B) punto 5. e punto 8.	**€ 37.000,00 + € 3.000,00**

SITUAZIONE DI CRITICITA'

Lo stato di criticità in questione è strettamente collegato a quello del punto 5. del Quadro e le motivazioni sono esposte nelle schede esplicative riportate di cui ai precedenti punti B) 3 e B) 4.
Capo B) punto 5. – Spese tecniche e punto 8. – Commissione valutatrice

AZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA'

Nel Quadro Economico di trasferimento al punto 5 sono state inserite le spese previste (€ 37.000,00) per lo svolgimento delle attività di Direzione dei Lavori attinente l'esecuzione dei lavori accessori, espletate - giusto conferma di incarico - dai precedenti soggetti individuati, quindi da funzionari al servizio di pubbliche amministrazioni con onorari ridotti, nonché la previsione di spesa per l'espletamento del collaudo ex articolo 14 del D.P.R. 1363/1959 e s.m.i., particolarmente rilevante per l'accompagnamento tecnico al superamento della criticità di cui al punto 5. In tal senso al punto 8 del Quadro economico è inserita specifica voce previsionale di spesa (€ 3.000,00) per l'eventuale espletamento di incarico congiunto da parte di commissione valutatrice - composta da tutti i soggetti esperti coinvolti - del progetto di risanamento da redigere del versante destro al contorno delle gallerie della diga.
Capo B) punto 5. – Spese tecniche e punto 8. – Commissione valutatrice

Scheda Esplicativa Capo B) punto 7.	**€ 3.000,00**

SITUAZIONE DI CRITICITA'

Le apparecchiature elettromeccaniche di regolazione e sicurezza non sono al momento allacciate all'utenza elettrica pubblica, non essendosi provveduto in precedenza a formularne richiesta sebbene anche il Quadro economico di progetto contenesse la previsione di spesa relativa (**All. 13**).
Capo B) punto 7. – Allacciamento a pubblico servizio

AZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA'

Nel Quadro Economico di trasferimento è stata inserita la previsione economica per la richiesta di allaccio, di adeguata potenza, all'ente erogatore.
Capo B) punto 7. – Allacciamento a pubblico servizio

Scheda Esplicativa Capo B) punto 8.	**€ 2.000,00**

SITUAZIONE DI CRITICITA'

Lo svolgimento delle attività di cui al punto B) richiede il sostenimento di spese vive per trasferte, riproduzione materiali, trasferimento archivi ed altre assimilabili.
Capo B) punto 8. – Rimborsi spese e spese generali

AZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA'

Nel Quadro Economico di trasferimento è stata inserita la previsione economica per spese vive per trasferte, riproduzione materiali, trasferimento archivi ed altre assimilabili.
Capo B) punto 8. – Rimborsi spese e spese generali

Scheda Esplicativa Capo C) punto 1.	**€ 125.000,00**

SITUAZIONE DI CRITICITA'

In data 11 maggio 2009 il primo Direttore dei Lavori aveva segnalato la necessità di procedere alla sistemazione del versante destro a valle diga, senza però darvi concreto seguito (A**ll. 14**).

Successivamente in data 21 gennaio 2012 l'attuale facente funzioni Direttore Lavori ha sottolineato la necessità di tale intervento, unitamente ad altri afferenti il completamento dell'allestimento funzionale di sicurezza della diga (A**ll. 15**).

Per quanto concerne le ulteriori dotazioni di sicurezza della diga – in ossequio a precise direttive di legge – l'attuazione è stato prescritta dalla Direzione Infrastrutture Idriche ed Elettriche in data 6 marzo 2013, che invita l'amministrazione a redigere una perizia di completamento (**All. 16**).

Capo C) punto 1. Lavori di Allestimento funzionale

AZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA'

Per il superamento di tale contesto di criticità, su specifica richiesta dell'amministrazione, il Direttore dei Lavori ha fornito stima economica per l'esecuzione di tali lavori ed allestimenti funzionali della diga, nelle more della redazione di perizia di completamento (**All. 12**).

Capo C) punto 1. Lavori di Allestimento funzionale

Scheda Esplicativa Capo C) punto 2.	**€ 210.837,47**

SITUAZIONE DI CRITICITA'

Il superamento del contesto e complesso di criticità, connesse a diverse motivazioni tutte discendenti dalla precedente gestione tecnico amministrativa dell'intervento di cui al Capo A) ed al Capo B) del Quadro economico di trasferimento, conduce infine a potere prevedere che residuino delle risorse, con le quali potere fare fronte ad altre situazioni di criticità alcune già individuate (quali la necessità di procedere alla pulizia ad all'asportazione dei sedimi dall'invaso in ossequio all'articolo 43 comma 8 della Legge 22 dicembre 2011 n. 214, al ripristino dell'officiosità idraulica sino al ricettore delle acque di scarico dell'invaso) ed altre che dovessero emergere nella fase di esecuzione dei lavori per il superamento delle criticità già accertate e durante lo svolgimento degli invasi sperimentali ex art 14.

Capo C) punto 2.– Lavori conseguenti a nuove situazioni di criticità e lavori conseguenti agli invasi sperimentali

AZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA'

Nel Quadro Economico di trasferimento al Capo C) è stata inserita la previsione delle spese per l'attuazione delle misure per il superamento delle altre criticità o delle ulteriori iniziative che si intendesse assumere per le quali, a fronte del comma 6 dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, verrà successivamente predisposto specifico Piano di intervento da sottoporre all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Capo C) punto 2.– Lavori conseguenti a nuove situazioni di criticità e lavori conseguenti agli invasi sperimentali

Scheda Esplicativa Capo C) punto 3.	**€ 24.000,00**

SITUAZIONE DI CRITICITA'

La realizzazione degli interventi di cui al punto C) 2. richiede competenze e professionalità non presenti all'interno dell'Ente.
Capo C) punto 3.– Spese tecniche per attività di cui al punto C) 3.

AZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA'

Affidamento di incarichi professionali per la progettazione delle attività di cui al punto C) 2.
Capo C) punto 3.– Spese tecniche per attività di cui al punto C) 3.

Scheda Esplicativa Capo C) punto 5.	**€ 2.000,00**

SITUAZIONE DI CRITICITA'

Lo svolgimento delle attività di cui al punto C) richiede il sostenimento di spese vive per trasferte, riproduzione materiali, trasferimento archivi ed altre assimilabili.
Capo C) punto 5. – Rimborsi spese e spese generali

AZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITA'

Nel Quadro Economico di trasferimento è stata inserita la previsione economica per spese vive per trasferte, riproduzione materiali, trasferimento archivi ed altre assimilabili.
Capo C) punto 5. – Rimborsi spese e spese generali

Comune di Pralormo

Sindaco

Via Umberto I, 16 – 10040 Pralormo (TO)
www.comune.pralormo.to.it
sindaco@comune.pralormo.to.it - protocollo@pec.comune.pralormo.to.it
Cell 366 57.47.371
Tel 011 94.81.103 - Fax 011 94.81.723